

INVESTISSEMENTS CONTRACTUELS	Montant de l'investissement prévisionnel	Montant engagé	Etat de la commande	Montants économisés
Dépose des anneaux fixes existants	6 747 €	0,00 €	Supprimée	72 385 €
Pose des rails, anneaux, poutres roulantes, etc.	63 253 €			
Relevé et dépose des existants	2 385 €			
Pose des garde-corps, etc.	33 138 €	33 280,00 €	En attente réalisation	7 858 €
Hypothèse de modification du garde-corps existant	8 000 €			
Mise au standard LED des gradateurs	46 392 €	141 222,58 €	Finalisée	23 869 €
Mise au standard des coffrets PC	2 577 €			
Entretien divers (remplacement contacteur bruyant, etc.)	1 031 €			
Réfection des réseaux « courants faibles » scéniques	115 092 €			
Acquisition d'un parc complet de projecteurs à LED	370 612 €	415 741,90 €	Finalisée	-45 130 €
Mise en œuvre d'un éclairage et d'un balisage des passerelles de la salle	3 000 €	106 523,90 €	En attente réalisation	-41 524 €
Mise en œuvre d'un balisage des dégagements et des passerelles de la scène	2 000 €			
Réfection de l'éclairage de la salle	60 000 €			
Provision: nez de marche, bande de vigilance, remplacement de dalle de plancher, etc.	9 000 €	3 238,20 €	En attente réalisation	5 762 €
Fer filant au cadre de scène pour accroche des clusters	10 000 €	0 €	Supprimée	10 000 €
Provision pour accroche de sonorisation en salle pour sonorisation immersive	10 000 €	0 €	Supprimée	10 000 €
Mise en œuvre d'une sonorisation stéréophonique à 7 canaux	440 000 €	336 168,92 €	Finalisée	103 831 €
Rideau de jauge avec patience manuelle (stockage sur les murs de scène)	45 000 €	22 491,75 €	Finalisée	22 508 €
TOTAL DES INVESTISSEMENTS CONTRACTUELS	1 228 227 €	1 058 667 €		169 560 €
NOUVELLES DEMANDES INVESTISSEMENTS				
Investissement signalétique intérieure et extérieure	0 €	17 450,00 €	En attente validation	-17 450 €
Carrelage cuisine Pavillon	0 €	8 255,00 €	En attente validation	-8 255 €
TOTAL ETAT DES INVESTISSEMENTS AVEC NOUVELLES DEMANDES	1 228 227,00 €	1 084 372,25 €		143 855 €